

COMUNE DI ITTIRI (SS) - STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (\*)

(\*) stato di attuazione riferito alle opere finanziate, con iter avviato e non ancora collaudate

N°	DESCRIZIONE DELL'OPERA	IMPORTO	CODICE CUP - FONTE DI FINANZIAMENTO	FASE DI PROGETTAZIONE			FASE DI AFFIDAMENTO			FASE DI ESECUZIONE			FASE DI COLLAUDO	annotazioni sulle criticità delle fasi del procedimento
				fattibilità tecnico-economica	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara in pubblicazione	gara aggiudicata	contratto stipulato	lavori consegnati ed iniziati	lavori in corso	lavori conclusi	collaudo/CRE approvati	
<b>OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</b>		<b>€ 7.824.796</b>												
1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Palazzo di via Marini"	€ 1.274.267	J47F18000120007 - contributo RAS e GSE	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso							in corso di definizione la gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
2	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PALAZZO VIA MARINI – SEDE ISTITUZIONALE	€ 300.000	J48E22000180004 - fondi comunali											in corso affidamento incarico professionale per progettazione, DL, CSP, CSE
3	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Scuola Media"	€ 1.640.000	J47F18000120007 - GSE	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								è stata modificata la modalità di appalto, prima prevista mediante appalto integrato e con lotto unico, ora con appalto su progetto esecutivo mediante OEPV
4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Realizzazione rete di collegamento micro rete intelligente al servizio dei due edifici predetti"	€ 241.815	J46C18000050002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								è stata modificata la modalità di appalto, prima prevista mediante appalto integrato e con lotto unico, ora con appalto su progetto esecutivo mediante OEPV - si è già provveduto all'acquisto di un auto elettrica prevista dal bando di finanziamento
5	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA VIA PORCHEDDU (PROGRAMMA ISCOL@)	€ 1.032.007	J41F19000040002 - contributo RAS, finanziamento statale, fondi comunali, GSE	Fase superata	Fase in corso									sono stati ultimati gli studi di verifica di vulnerabilità sismica - in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva
6	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI (PROGRAMMA ISCOL@)	€ 1.948.873	J41F19000030002 - contributo RAS, GSE e fondi comunali	Fase superata	Fase in corso									sono stati ultimati gli studi di verifica di vulnerabilità sismica - in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva
7	SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DELL'EDIFICIO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 870.000	J45B19000710002 - contributo RAS, finanziamento statale, fondi comunali, GSE	Fase superata	Fase in corso									in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva
8	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TURATI E DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI VIA PORCHEDDU	€ 41.000	J45H20000170004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
9	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELL'EX SCUOLA IPSA DI VIA TOGLIATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA - commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 per 87.833,00 (due annualità)	€ 367.833	J44D22000940005 - finanziamento statale, GSE	Fase in corso										affidato incarico professionale per progettazione, DL, CSP, CSE
10	LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALI DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA NELL'EX ISTITUTO SCOLASTICO VIA TOGLIATTI	€ 150.000	J44D22000930004 - fondi comunali	Fase in corso										affidato incarico professionale per progettazione, DL, CSP, CSE
<b>OPERE STRADALI (urbane ed extra urbane)</b>		<b>€ 1.470.000</b>												
11	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DEL C.SO VITT. EMANUELE	€ 400.000	J47H17000390004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
12	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DEL C.SO VITT. EMANUELE - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	€ 80.100	J47H17000390004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
13	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AZUNI	€ 270.000	J47H20001150001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso					finanziamento confluito su PNRR
14	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' ESTERNA. STRADA COMUNALE "ITTIRI-PUTIFIGARI" (RAS-PSR 2014/2020, TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI)	€ 400.000	J87H18001110002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato e rendicontato ad Argea (ente gestore del finanziamento individuato dalla RAS)

15	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA SAN GIOVANNI (PROLUNGAMENTO) - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 150.000	J47H20001320001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase in corso										finanziamento confluito su PNRR - in corso di definizione la progettazione definitiva per l'acquisizione del parere da parte di Abbanoa
16	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO	€ 25.000	fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ESECUZIONE E RIFACIMENTO GRIGLIATI STRADALI	€ 29.000	fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
18	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FERMATA DELL'AUTOBUS SITA NELLA VIA MISSINGIAGU (ZONA PARCHEGGI FIANCO CIMITERO)	€ 60.000	fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato (€ 25mila sistemazione fermata e € 35mila realizzazione pensilina in ferro)
19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234/2021 ANNO 2022)	€ 25.000	J47H22001690001 - finanziamento statale	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso				
20	"LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	€ 325.000	J47H21006500004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso				
21	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO	€ 700.000	J47H22001590004 - fondi comunali (mutuo CDP)	Fase superata	Fase superata	Fase superata									è stata presentata istanza alla RAS per l'ottenimento di un finanziamento di € 300.000,00 per la realizzazione di un primo lotto di intervento, di importo complessivo pari ad € 600mila, con progetto esecutivo approvato
<b>OPERE DI MITIGAZIONE RISCHI DIVERSI (idraulico, frana)</b>		<b>€ 2.105.407</b>													
22	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VIA FUNTANEDDA	€ 400.000	J42B18000420004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
23	LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCONE DI CONFLUENZA ACQUE BIANCHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXV LUGLIO - PIAZZA MERCATO	€ 220.000	J45J18000010001 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
24	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA DENOMINATA "CANIDA" - CONTRIBUTO MIN. INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 540.000	J44H20001330001 - J47C20000050001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso						finanziamento confluito su PNRR - finanziati i lavori (€ 500mila) e la progettazione definitiva/esecutiva (€ 40mila)
25	MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI PERICOLOSITA' DI FRANA E DEI FENOMENI GEOMORFOLOGICI IN ZONA "SA TEULA" - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 450.000	J44H20001320001 - J44C20000040001 contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso						finanziamento confluito su PNRR - finanziati i lavori (€ 400mila) e la progettazione definitiva/esecutiva (€ 50mila)
26	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ARGINE DEL RIO "CHERENO"	€ 150.000	J41E17000100002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase sospesa								la soluzione progettuale è divenuta superflua rispetto allo stato di fatto attuale. Necessita una integrazione di fondi. Effettuati sopralluoghi congiunti con Genio Civile per definire una soluzione
27	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA COMUNALE SOS PORCHILES	€ 510.000	J47H20002240001 - contributo M.Interno	Fase superata	Fase in corso										attualmente risulta finanziata la sola progettazione definitiva/esecutiva (€ 20mila fin. statale + € 50mila fin. RAS)
28	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN LOCALITA' ZEPPERE	€ 220.000	J49J19000390002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								in corso di definizione l'acquisizione di alcune aree private interessate dall'intervento, per poter procedere all'indizione della gara per i lavori
29	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - D.G.R. N. 38/15 DEL 26/09/2019	€ 65.407	finanziamento RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso					
30	MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA STATALE 131/BIS AL KM. 23	€ 170.000	J47H21007950002 - contributo RAS	Fase in corso											affidato incarico professionale per progettazione, DL, CSP, CSE
<b>OPERE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA</b>		<b>€ 3.614.038</b>													
31	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI NORMATIVI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIONE MARTINEDDU	€ 280.000	J42E18000180006 - contributo RAS e Comune	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
32	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS SITI NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' MARTINEDDU	€ 34.895	J48H20000110001	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
33	PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA MODIFICA E AMPLIAMENTO, CON ANNESSE STRUTTURE DESTINATE A GARE MOTORISTICHE, DEL CROSSODROMO COMUNALE ESISTENTE, IN LOC. ZIA ANNEDDA	€ 144.038	J42B21000010005 - finanza di progetto con costi a carico privati	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			i lavori sono quasi ultimati

34	LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA PISCINA COMUNALE (PPP)	€ 1.300.000	finanza di progetto (€ 500mila privati, € 500mila donazione e € 300mila fondi comunali)	Fase in corso										stipulato accordo con donatore. Studio di Fattibilità tecnico-Economica in corso
35	RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA E COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO - Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni"	€ 500.000	contributo RAS - realizzazione tramite Unione Comuni Anglona	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	in corso di approvazione una perizia per variante in corso d'opera, i lavori sono in fase avanzata, restano da realizzare gli strati finali della pavimentazione
36	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO N. 3 UBICATO NELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE IN LOCALITA' MARTINEDDU. BANDO SPORT E PERIFERIE (art. 15, comma 1, D.L. 25/11/2015, n. 185)	€ 800.000	J41J20000030005 - finanziamento statale e fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso							in corso di definizione gare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori e per l'affidamento di un incarico professionale per DL e CSE
37	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO N.1 IN ERBA SINTETICA	€ 800.000	J45B22000430004 - fondi comunali (mutuo ICS)	Fase superata	Fase superata	Fase superata								è stata presentata istanza alla RAS per l'ottenimento di un finanziamento di € 300.000,00
38	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO N.2 UBICATO NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. MARTINEDDU (art. 1 c. 29-37 L. 160/2019) - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2"	€ 70.000	J44J22000510006 - finanziamento statale PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			finanziamento confluito su PNRR
<b>OPERE DI INTERESSE AMBIENTALE/DECORO URBANO</b>		<b>€ 1.016.300</b>												
39	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - REALIZZAZIONE PARCO URBANO LOC. MISSINGIAGU (C/RAS LAVORAS). ANNUALITA' 2019	€ 154.802	J47G21000010002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
40	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA BABBAI MELONE, POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA AMSICORA E VIA SASSARI	€ 40.000	J48C20000280004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
41	REALIZZAZIONE DELL'ECO-CENTRO DEL COROS - LOGUDORO E DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU. - LAVORI DI COMPLETAMENTO	€ 153.000	contributo RAS/fondi comunali - realizzazione tramite Unione Comuni Coros	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
42	PERCORSO ECOSOSTENIBILE DELLA VALLE DI S'INCANTU (ITTIRI-PUTIFIGARI) - Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni (intervento gestito direttamente dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa valle del Coghinas)	€ 1.016.300	contributo RAS - realizzazione tramite Unione Comuni Anglona (referente Comune Putifigari)	Fase bloccata										intervento gestito direttamente dall'Unione dei Comuni Anglona e bassa valle Coghinas - intervento interessato da rimodulazione in corso con la RAS.
<b>OPERE INFRASTRUTTURALI PER AGRICOLTURA</b>		<b>€ 500.000</b>												
43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SBARRAMENTO SUL RIO MINORE IN LOC. ZEPPE (N. ARCH. 1834) - FSC 2014-2020 POI - DEL. CIPE 12/2018 (ASSE TEMATICO D LINEA D'AZIONE 4)	€ 500.000	J43E18000230001 - contributo Stato(CIPE)	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								sono in corso di acquisizione i pareri da parte degli enti preposti sul progetto definitivo
44	MESSA IN SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE IN LOCALITA' ZEPPE (RAS PSR)	€ 350.000	J43G16000310004 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato e rendicontato ad Argea (ente gestore del finanziamento individuato dalla RAS)
<b>OPERE DI SICUREZZA PUBBLICA</b>		<b>€ 0</b>												
45	POR FESR 2014-2020 - OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2 - RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA - FASE 2	€ 100.000	J49E19000510002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
<b>OPERE DI MANUTENZIONE/RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI</b>		<b>€ 1.731.006</b>												
46	LAVORI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA (PPP)	€ 1.001.006	J48H18000210005 - finanza di progetto con costi del concessionario	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso		consegna lavori effettuata in data 01/04/2021 - lavori quasi ultimati e attualmente sospesi per predisposizione perizia di variante in corso d'opera per la previsione di interventi aggiuntivi
47	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE EX IPSA VIA TOGLIATTI. CONTRIBUTO STATALE MINISTERO INTERNO PREVISTO DALL'ART.1,COMMI 29-37, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2020	€ 140.000	J41D21000200001 - contributo M.Interno	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
48	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI COMUNALI	€ 66.466	fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
49	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	€ 300.000	J49J21015100006 - finanziamento RAS	Fase in corso										in corso di definizione la progettazione di fattibilità tecnico-economica - in corso di affidamento un primo lotto di lavori per un importo pari ad € 30mila
50	LAVORI DI SMALTIMENTO REFLUI VIA MASCAGNI E VIA DON MERELLA	€ 80.000	J41B21014610002 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			
51	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. IN LOCALITA' PAULIS. V STRALCIO ESECUTIVO	€ 350.000	J44E22000050006 - contributo RAS e fondi comunali	Fase superata	Fase in corso									in corso di definizione la progettazione definitiva

