

COMUNE DI ITTIRI (SS) - STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (*)

(*) stato di attuazione riferito alle opere finanziate, con iter avviato e non ancora collaudate

N°	DESCRIZIONE DELL'OPERA	IMPORTO	CODICE CUP - FONTE DI FINANZIAMENTO	FASE DI PROGETTAZIONE			FASE DI AFFIDAMENTO			FASE DI ESECUZIONE			FASE DI COLLAUDO	annotazioni sulle criticità delle fasi del procedimento
				fattibilità tecnico-economica	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara in pubblicazione	gara aggiudicata	contratto stipulato	lavori consegnati ed iniziati	lavori in corso	lavori conclusi	collaudo/CRE approvati	
OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA		€ 9.279.089												
1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Palazzo di via Marini"	€ 1.229.534	J47F18000120007 - contributo RAS e GSE	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			l'importo precedente era pari ad € 1.274.267, che è stato rimodulato a seguito dell'importo riconosciuto dal GSE sulla prenotazione per il conto termico
2	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PALAZZO VIA MARINI – SEDE ISTITUZIONALE	€ 820.000	J48E22000180004 - fondi comunali, contributo RAS	Fase in corso										in corso progettazione di fattibilità tecnica ed economica – con L.R. 17/2023 è stato concesso dall R.A.S. un contributo pari ad € 520.000,00
3	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Scuola Media"	€ 1.640.000	J47F18000120007 - GSE	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								è stata accolta dal GSE la prenotazione per il conto termico
4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Realizzazione rete di collegamento micro rete intelligente al servizio dei due edifici predetti"	€ 241.815	J46C18000050002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	lavori conclusi, in corso la definizione del certificato di regolare esecuzione
5	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA VIA PORCHEDDU (PROGRAMMA ISCOL@)	€ 802.007	J41F19000040002 - contributo RAS, finanziamento statale, fondi comunali, GSE	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								in corso di definizione la progettazione esecutiva
6	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI (PROGRAMMA ISCOL@)	€ 2.040.000	J41F19000030002 - contributo RAS, GSE e fondi comunali	Fase superata	Fase in corso									in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva – in attesa di definizione della pratica per la prenotazione incentivi conto termico da parte del GSE
7	SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DELL'EDIFICIO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 1.293.500	J45B19000710002 - contributo RAS, finanziamento statale, fondi comunali, GSE	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso							mutuo già acquisito – è stata accolta dal GSE la prenotazione per il conto termico
8	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELL'EX SCUOLA IPSA DI VIA TOGLIATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA - commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 per 87.833,00 (due annualità) – primo stralcio	€ 237.833	J44D22000940005 - finanziamento statale, fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	sono stati accorpati € 150.000 di fondi comunali previsti in precedenza per un intervento di completamento
9	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELL'EX SCUOLA IPSA DI VIA TOGLIATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA - commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 per 87.833,00 (due annualità) – secondo stralcio	€ 974.400	J43C22000160006 - contributo statale € 220.000 (PNRR) e GSE	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			
OPERE STRADALI (urbane ed extra urbane)		€ 1.906.500												
10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AZUNI	€ 270.000	J47H20001150001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	finanziamento confluito su PNRR
11	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AZUNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE	€ 174.000	J47H20001150001 - fondi comunali (avanzo)	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								in corso di acquisizione parere Soprintendenza su progetto definitivo
12	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA SAN GIOVANNI (PROLUNGAMENTO) - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 150.000	J47H20001320001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso					finanziamento confluito su PNRR
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234/2021 ANNO 2023)	€ 12.500	J47H22002980001 – finanziamento statale	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	è prevista la fornitura e posa di arredo urbano
14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CENTRO ABITATO DI ITTIRI (anno 2022)	€ 600.000	J45F22000670006 – fondi comunali (mutuo CDP) e finanziamento RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	in corso di predisposizione progetto di completamento con l'utilizzo delle economie di gara
15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CENTRO ABITATO DI ITTIRI (anno 2023)	€ 600.000	J45F23000200006 – € 200.000 fondi comunali (mutuo CDP) € 100.000 fondi comunali (avanzo) € 300.000 finanziamento RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso							intervento ammesso a finanziamento RAS nell'ambito del bando per l'attuazione del programma di miglioramento della sicurezza stradale e del decoro dei centri abitati della Regione Sardegna, ex L.R.1/2023, art. 10, c.8
16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CENTRO ABITATO DI ITTIRI (anno 2023)	€ 100.000	fondi comunali (avanzo)	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								in corso di predisposizione progettazione esecutiva
OPERE DI MITIGAZIONE RISCHI DIVERSI (idraulico, frana)		€ 2.040.000												
17	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA DENOMINATA "CANIDA" - CONTRIBUTO MIN. INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 540.000	J44H20001330001 - J47C20000050001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	finanziamento confluito su PNRR
18	MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI PERICOLOSITA' DI FRANA E DEI FENOMENI GEOMORFOLOGICI IN ZONA "SA TEULA" - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 450.000	J44H20001320001 - J44C20000040001 contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	finanziamento confluito su PNRR

