

COMUNE DI ITTIRI (SS) - STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (*)

(*) stato di attuazione riferito alle opere finanziate, con iter avviato e non ancora collaudate

N°	DESCRIZIONE DELL'OPERA	IMPORTO	CODICE CUP - FONTE DI FINANZIAMENTO	FASE DI PROGETTAZIONE			FASE DI AFFIDAMENTO			FASE DI ESECUZIONE			FASE DI COLLAUDO	annotazioni sulle criticità delle fasi del procedimento
				fattibilità tecnico-economica	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara in pubblicazione	gara aggiudicata	contratto stipulato	lavori consegnati ed iniziati	lavori in corso	lavori conclusi	collaudo/CRE approvati	
OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA		€ 5 581 001												
1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Palazzo di via Marini"	€ 1 097 910	J47F18000120007 - contributo RAS e GSE	Fase superata	Fase sospesa	Fase sospesa								il progetto esecutivo è in corso di definizione a seguito osservazioni in sede di parere obbligatorio dalla Soprintendenza Beni Culturali
2	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Scuola Media"	€ 1 055 276	J47F18000120007 - contributo RAS e GSE	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								si sta procedendo alla modifica della modalità di appalto, prima prevista mediante appalto integrato e con lotto unico, ora con appalto su progetto esecutivo mediante OEPV
3	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Realizzazione rete di collegamento micro rete intelligente al servizio dei due edifici predetti"	€ 241 815	J46C18000050002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								si sta procedendo alla modifica della modalità di appalto, prima prevista mediante appalto integrato e con lotto unico, ora con appalto su progetto esecutivo mediante OEPV
4	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA VIA PORCHEDDU(PROGRAMMA ISCOL@)	€ 675 000	J41F19000040002 - contributo RAS, GSE e fondi comunali	Fase superata	Fase in corso									in attesa degli studi di verifica di vulnerabilità sismica
5	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI(PROGRAMMA ISCOL@)	€ 1 600 000	J41F19000030002 - contributo RAS, GSE e fondi comunali	Fase superata	Fase in corso									in attesa degli studi di verifica di vulnerabilità sismica
6	SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DELL'EDIFICIO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 870 000	J45B19000710002 - contributo RAS e fondi comunali	Fase superata	Fase in corso									
7	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TURATI E DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI VIA PORCHEDDU	€ 41 000	J45H20000170004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata			
OPERE STRADALI (Urbane ed Extra urbane)		€ 1 354 100												
8	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DEL C.SO VITT. EMANUELE	€ 400 000	J47H17000390004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	
9	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DEL C.SO VITT. EMANUELE - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	€ 80 100	J47H17000390004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	
10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AZUNI	€ 270 000	J47H20001150001 - contributo M.Interno	Fase superata	Fase superata	Fase superata								lavori in corso di finanziamento in attesa scorrimento graduatoria nazionale
11	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' ESTERNA. STRADA COMUNALE "ITTIRI-PUTIFIGARI" (RAS-PSR 2014/2020, TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI)	€ 400 000	J87H18001110002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	
12	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA SAN GIOVANNI (PROLUNGAMENTO) - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 150 000	J47H20001320001 - contributo M.Interno	Fase superata										lavori in corso di finanziamento in attesa scorrimento graduatoria nazionale - sul progetto è in corso di acquisizione il parere da parte di Abbanoa
13	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO	€ 25 000	fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata			
14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ESECUZIONE E RIFACIMENTO GRIGLIATI STRADALI	€ 29 000	fondi comunali											in fase di affidamento lavori
OPERE DI MITIGAZIONE RISCHI DIVERSI (idraulico, frana)		€ 2 235 000												
15	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VIA FUNTANEDDA	€ 400 000	J42B18000420004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso		deve essere approvata la perizia di variante, che prevede l'utilizzo di parte delle economie d'appalto
16	LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCONE DI CONFLUENZA ACQUE BIANCHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXV LUGLIO - PIAZZA MERCATO	€ 220 000	J45J18000010001 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso					
17	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA DENOMINATA "CANIDA" - CONTRIBUTO MIN. INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 515 000	J44H20001330001 - J47C20000050001 - contributo M.Interno	Fase superata										finanziati i lavori (€ 500mila - 5%) e la progettazione definitiva/esecutiva (€ 40mila)

18	MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI PERICOLOSITA' DI FRANA E DEI FENOMENI GEOMORFOLOGICI IN ZONA "SA TEULA" - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 430 000	J44H20001320001 - J44C20000040001 contributo M.Interno	Fase superata											finanziati i lavori (€ 400mila - 5%) e la progettazione definitiva/esecutiva (€ 50mila)
19	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ARGINE DEL RIO "CHERENO"	€ 150 000	J41E17000100002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase sospesa								la soluzione progettuale è divenuta superflua rispetto allo stato di fatto attuale. Necessita una integrazione di fondi
20	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA COMUNALE SOS PORCHILES	€ 300 000	J47H20002240001 - contributo M.Interno	Fase superata											attualmente risulta finanziata la sola progettazione definitiva/esecutiva (€ 20mila)
21	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN LOCALITA' ZEPPERE	€ 220 000	J49J19000390002 - contributo RAS	Fase superata	Fase in corso										affidato incarico esterno di progettazione - il tecnico incaricato ha trasmesso il PFTE
OPERE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA		€ 2 258 933													
22	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI NORMATIVI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIONE MARTINEDDU	€ 280 000	J42E18000180006 - contributo RAS e Comune	Fase superata	in corso di definizione perizia di variante per l'utilizzo delle economie d'appalto										
23	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS SITI NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' MARTINEDDU	€ 34 895	J48H20000110001	Fase superata											
24	PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA MODIFICA E AMPLIAMENTO, CON ANNESSE STRUTTURE DESTINATE A GARE MOTORISTICHE, DEL CROSSODROMO COMUNALE ESISTENTE, IN LOC. ZIA ANNEDDA	€ 144 038	J42B21000010005 - finanza di progetto con costi a carico privati	Fase superata	Fase superata	Fase in corso	Fase superata	Fase in corso							in fase di verifica offerta tecnica
25	LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA PISCINA COMUNALE (PPP)	€ 1 300 000	finanza di progetto (€ 500mila privati, € 500mila donazione e € 300mila fondi comunali)	Fase in corso											stipulato accordo con donatore. Studio di Fattibilità tecnico-Economica in corso
26	RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA E COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO - Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni"	€ 500 000	contributo RAS - Realizzazione tramite Unione Comuni Anglona	Fase superata											
OPERE DI INTERESSE AMBIENTALE/DECORO URBANO		€ 1 364 102													
27	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - REALIZZAZIONE PARCO URBANO LOC. MISSINGIAGU (C/RAS LAVORAS). ANNUALITA' 2019	€ 154 802	J47G21000010002 - contributo RAS	Fase superata	Fase in corso										
28	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA BABBAI MELONE, POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA AMSICORA E VIA SASSARI	€ 40 000	J48C20000280004 - fondi comunali	Fase superata	Fase in corso	in corso definizione interventi di completamento funzionale									
29	REALIZZAZIONE DELL'ECO-CENTRO DEL COROS - LOGUDORO E DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU. - LAVORI DI COMPLETAMENTO	€ 153 000	contributo RAS/fondi comunali - realizzazione tramite Unione Comuni Coros	Fase superata											
30	PERCORSO ECOSOSTENIBILE DELLA VALLE DI S'INCANTU (ITTIRI-PUTIFIGARI) - Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni"	€ 1 016 300	contributo RAS - realizzazione tramite Unione Comuni Anglona (referente Comune Putifigari)												
OPERE INFRASTRUTTURALI PER AGRICOLTURA		€ 850 000													
31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SBARRAMENTO SUL RIO MINORE IN LOC. ZEPPERE (N. ARCH. 1834) - FSC 2014-2020 POI - DEL. CIPE 12/2018 (ASSE TEMATICO D LINEA D'AZIONE 4)	€ 500 000	J43E18000230001 - contributo Stato(CIPE)	Fase in corso											affidato incarico esterno di progettazione - la predisposizione del PFTE è legata alla definizione degli interventi attualmente in corso (PSR)
32	MESSA IN SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE IN LOCALITA' ZEPPERE (RAS PSR)	€ 350 000	J43G16000310004 - contributo RAS	Fase superata											
OPERE DI SICUREZZA PUBBLICA		€ 100 000													
33	POR FESR 2014-2020 - OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2 - RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA - FASE 2	€ 100 000	J49E19000510002 - contributo RAS	Fase superata											
OPERE DI MANUTENZIONE/RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI		€ 1 207 472													
34	LAVORI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA(PPP)	€ 1 001 006	J48H18000210005 - finanza di progetto con costi del concessionario	Fase superata	consegna lavori effettuata in data 01/04/2021										
35	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE EX IPSA VIA TOGLIATTI. CONTRIBUTO STATALE MINISTERO INTERNO PREVISTO DALL'ART.1,COMMI 29-37, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2020	€ 140 000	J41D21000200001 - contributo M.Interno	Fase in corso											
36	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI COMUNALI	€ 66 466	fondi comunali	Fase in corso											in corso di esecuzione un primo lotto dei lavori - in corso di definizione progettazione preliminare per la restante parte

