

COMUNE DI ITTIRI (SS) - STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (*)

(*) stato di attuazione riferito alle opere finanziate, con iter avviato e non ancora collaudate

N°	DESCRIZIONE DELL'OPERA	IMPORTO	CODICE CUP - FONTE DI FINANZIAMENTO	FASE DI PROGETTAZIONE			FASE DI AFFIDAMENTO			FASE DI ESECUZIONE			FASE DI COLLAUDO	annotazioni sulle criticità delle fasi del procedimento
				fattibilità tecnico-economica	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara in pubblicazione	gara aggiudicata	contratto stipulato	lavori consegnati ed iniziati	lavori in corso	lavori conclusi	collaudo/CRE approvati	
OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA		€ 8.897.963												
1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Palazzo di via Marini"	€ 1.229.534	J47F18000120007 - contributo RAS e GSE	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso					l'importo precedente era pari ad € 1.274.267, che è stato rimodulato a seguito dell'importo riconosciuto dal GSE sulla prenotazione per il conto termico
2	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PALAZZO VIA MARINI – SEDE ISTITUZIONALE	€ 300.000	J48E22000180004 - fondi comunali	Fase in corso										in corso progettazione di fattibilità tecnica ed economica
3	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Scuola Media"	€ 1.640.000	J47F18000120007 - GSE	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								è stata modificata la modalità di appalto, prima prevista mediante appalto integrato e con lotto unico, ora con appalto su progetto esecutivo mediante OEPV
4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI. BANDO RAS - Programmazione unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione e 4.1.1. Efficientamento degli edifici comunali "Realizzazione rete di collegamento micro rete intelligente al servizio dei due edifici predetti"	€ 241.815	J46C18000050002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								è stata modificata la modalità di appalto, prima prevista mediante appalto integrato e con lotto unico, ora con appalto su progetto esecutivo mediante OEPV - si è già provveduto all'acquisto di un auto elettrica prevista dal bando di finanziamento
5	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA VIA PORCHEDDU (PROGRAMMA ISCOL@)	€ 1.032.007	J41F19000040002 - contributo RAS, finanziamento statale, fondi comunali, GSE	Fase superata	Fase in corso									sono stati ultimati gli studi di verifica di vulnerabilità sismica - in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva
6	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI (PROGRAMMA ISCOL@)	€ 1.948.873	J41F19000030002 - contributo RAS, GSE e fondi comunali	Fase superata	Fase in corso									sono stati ultimati gli studi di verifica di vulnerabilità sismica - in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva
7	SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 1.293.501	J45B19000710002 - contributo RAS, finanziamento statale, fondi comunali, GSE	Fase superata	Fase in corso									in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva - l'importo precedente era pari ad € 870.000; è stato aggiornato per adeguamento finanziamento GSE e mutuo
8	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELL'EX SCUOLA IPSA DI VIA TOGLIATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA - commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 per 87.833,00 (due annualità) – primo stralcio	€ 237.833	J44D22000940005 - finanziamento statale, fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			sono stati accorpati € 150.000 di fondi comunali previsti in precedenza per un intervento di completamento
9	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELL'EX SCUOLA IPSA DI VIA TOGLIATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA - commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 per 87.833,00 (due annualità) – secondo stralcio	€ 974.400	J43C22000160006 - contributo statale € 220.000 (PNRR) e GSE	Fase superata	Fase in corso									affidato incarico professionale per progettazione, DL, CSP, CSE – in corso di predisposizione progetto definitivo/esecutivo
OPERE STRADALI (urbane ed extra urbane)		€ 1.432.500												
10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AZUNI	€ 270.000	J47H20001150001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			finanziamento confluito su PNRR
11	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA SAN GIOVANNI (PROLUNGAMENTO) - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 150.000	J47H20001320001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso							finanziamento confluito su PNRR - in corso la gara per l'aggiudicazione dei lavori
12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234/2021 ANNO 2023)	€ 12.500	CUP da acquisire – finanziamento statale	Fase in corso										è previsto l'acquisto di arredo urbano
13	"LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	€ 325.000	J47H21006500004 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CENTRO ABITATO DI ITTIRI	€ 600.000	J45F22000670006 – fondi comunali (mutuo CDP) e finanziamento RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso							
15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA CENTRO ABITATO DI ITTIRI	€ 400.000	CUP da acquisire - fondi comunali (mutuo CDP)	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso							
OPERE DI MITIGAZIONE RISCHI DIVERSI (idraulico, frana)		€ 2.105.407												
16	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA DENOMINATA "CANIDA" - CONTRIBUTO MIN. INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 540.000	J44H20001330001 - J47C20000050001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			finanziamento confluito su PNRR - finanziati i lavori (€ 500mila) e la progettazione definitiva/esecutiva (€ 40mila)
17	MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI PERICOLOSITÀ DI FRANA E DEI FENOMENI GEOMORFOLOGICI IN ZONA "SA TEULA" - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018	€ 450.000	J44H20001320001 - J44C20000040001 - contributo M.Interno - PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			finanziamento confluito su PNRR - finanziati i lavori (€ 400mila) e la progettazione definitiva/esecutiva (€ 50mila)
18	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ARGINE DEL RIO "CHERENO"	€ 150.000	J41E17000100002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase sospesa							la soluzione progettuale è divenuta superflua rispetto allo stato di fatto attuale. Necessita una integrazione di fondi. Effettuati sopralluoghi congiunti con Genio Civile per definire una soluzione

19	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA COMUNALE SOS PORCHILES	€ 510.000	J47H20002240001 - contributo M.Interno	Fase superata	Fase in corso										attualmente risulta finanziata la sola progettazione definitiva/esecutiva (€ 20mila fin. statale + € 50mila fin. RAS)
20	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN LOCALITA' ZEPPERE	€ 220.000	J49J19000390002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso								in corso di definizione l'acquisizione di alcune aree private interessate dall'intervento, per poter procedere all'indizione della gara per i lavori
21	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - D.G.R. N. 38/15 DEL 26/09/2019	€ 65.407	finanziamento RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso				
22	MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA STATALE 131/BIS AL KM. 23	€ 170.000	J47H21007950002 - contributo RAS	Fase in corso											affidato incarico professionale per progettazione, DL, CSP, CSE
OPERE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA		€ 3.844.038													
23	PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA MODIFICA E AMPLIAMENTO, CON ANNESSE STRUTTURE DESTINATE A GARE MOTORISTICHE, DEL CROSSODROMO COMUNALE ESISTENTE, IN LOC. ZIA ANNEDDA	€ 144.038	J42B21000010005 - finanza di progetto con costi a carico privati	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			i lavori sono quasi ultimati
24	LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA PISCINA COMUNALE (PPP)	€ 1.600.000	finanza di progetto (€ 800mila privati, € 500mila donazione e € 300mila fondi comunali)	Fase superata	Fase in corso										stipulato accordo con donatore - approvato progetto di fattibilità tecnico-economica - in fase di predisposizione gara per affidamento PPP
25	RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA E COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO - Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni"	€ 500.000	contributo RAS - realizzazione tramite Unione Comuni Anglona	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata				approvata la perizia per variante in corso d'opera, i lavori sono in fase avanzata, restano da realizzare gli strati finali della pavimentazione
26	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO N. 3 UBICATO NELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE IN LOCALITA' MARTINEDDU. BANDO SPORT E PERIFERIE (art. 15, comma 1, D.L. 25/11/2015, n. 185)	€ 800.000	J41J20000030005 - finanziamento statale e fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso						in attesa di stipula contratto - in corso di definizione gara per l'affidamento dell'esecuzione di un incarico professionale per DL e CSE
27	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO N.1 IN ERBA SINTETICA	€ 800.000	J45B22000430004 - fondi comunali (mutuo ICS) e finanziamento RAS per € 300.000	Fase superata	Fase superata	Fase in corso									
28	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO N.2 UBICATO NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. MARTINEDDU (art. 1 c. 29-37 L. 160/2019) - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2"	€ 70.000	J44J22000510006 - finanziamento statale PNRR	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	intervento completato
OPERE DI INTERESSE AMBIENTALE/DECORO URBANO		€ 1.212.402													
29	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – RIQUALIFICAZIONE SERVIZI GENERALI DELL'ENTE (C/RAS LAVORAS). ANNUALITA' 2022	€ 116.102	J41G23000010002 - contributo RAS	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso							
30	STRADA STORICA DELL'ARTE E DEGL GRANO - PSR 2014-2020. Mis. 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Piano di Azione del GAL Anglona Coros. Bando a regia GAL «19.2.1.7.5.2.2.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture turistiche su piccole scala (itinerari, aree attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete)	€ 80.000	CUP da acquisire - finanziamento GAL	Fase superata	Fase in corso										in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva
31	PERCORSO ECOSOSTENIBILE DELLA VALLE DI S'INCANTU (ITTIRI-PUTIFIGARI) - Programmazione Territoriale "Anglona-Coros: terre di tradizioni (intervento gestito direttamente dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa valle del Coghinas)	€ 1.016.300	contributo RAS - realizzazione tramite Unione Comuni Anglona (referente Comune Putifigari)	Fase bloccata											intervento gestito direttamente dall'Unione dei Comuni Anglona e bassa valle Coghinas – intervento interessato da rimodulazione in corso con la RAS.
OPERE INFRASTRUTTURALI PER AGRICOLTURA		€ 500.000													
32	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SBARRAMENTO SUL RIO MINORE IN LOC. ZEPPERE (N. ARCH. 1834) - FSC 2014-2020 POI - DEL. CIPE 12/2018 (ASSE TEMATICO D LINEA D'AZIONE 4)	€ 500.000	J43E18000230001 - contributo Stato(CIPE)	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso						sono in corso di acquisizione i pareri da parte degli enti preposti sul progetto definitivo
OPERE DI SICUREZZA PUBBLICA		€ 0													
OPERE DI MANUTENZIONE/RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI		€ 1.871.006													
33	LAVORI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA (PPP)	€ 1.001.006	J48H18000210005 - finanza di progetto con costi del concessionario	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso			lavori quasi ultimati e attualmente sospesi per predisposizione perizia di variante in corso d'opera per la previsione di interventi aggiuntivi
34	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	€ 300.000	J49J21015100006 - finanziamento RAS	Fase superata	Fase in corso										in corso l'affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, CSP, DL, CSE per un importo di progetto di € 180.000 – già eseguito un primo stralcio per un importo di € 30.000 – acquisita area per ampliamento per € 70.000
35	LAVORI DI SMALTIMENTO REFLUI VIA MASCAGNI E VIA DON MERELLA	€ 80.000	J41B21014610002 - fondi comunali	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase superata	Fase in corso		in corso di definizione perizia di variante per l'utilizzo del ribasso d'asta
36	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. IN LOCALITA' PAULIS. V STRALCIO ESECUTIVO	€ 350.000	J44E22000050006 - contributo RAS e fondi comunali	Fase superata	Fase in corso										in corso di definizione la progettazione definitiva/esecutiva

